

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
 Van der Sweepstraat 3 bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel. 03 216 28 90
 Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
 Clovislaan 15
 1000 Brussel
 Tel. 02 230 81 82
 Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 136-050105-02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: RUNKSTERSTEENWEG 209
3500 HASSELT

EIGENAAR: NULENS KRISTEL
Adres: OUDESTRAAT 109 - 3510 KERMT

OPDRACHTGEVER: IDEM

Adres: _____

INSTALLATEUR: IDEM.

Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: INTERELECTRA

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 05/01/2005 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (EP. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring; Type der lokalen: WOONRUIMTE

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max. 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 16 mm² Alg. schakelaar: type Diff. 40A-300mA 2p.

Type van de aardelektrode: lus - barren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 10 Ohm; RI tot >20 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schemas

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

NOTA: Zelftoets, waterleiding + toestellen in de badkamer zijn nog niet voorzien.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééntrads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/01/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

136

CAULOENS K.

De directeur,